

附件三 各機關辦理統包工程逾期無法完工啟用或完工後使用不佳案件明細

序號	辦理機關	案件名稱	完工日期	無法啟用或使用不佳之原因
1	內政部警政署保安警察第六總隊	內政部警政署保安警察第六總隊廳舍遷建新 建統包工程	無法完工啟用	未督促專案管理廠商落實設計審查作業；設計、施 工內容不符契約規定，仍核准施工，迨竣工後查驗 發現有 65 項缺失，衍生履約爭議。
2	內政部營建署下水道工程處	新竹市客雅水資源回收中心、海埔地造地及 進出廠道路、管線等新建工程統包計畫—水 資源回收中心、海埔地造地等新建工程	97/12/25	用戶接管工程期程未能配合，生活污水量低。
3	台灣電力股份有限 公司輸變電工程處 中區施工處	南投~投中 161KV 線架空線路統包工程	97/08/01	因投中 DS 尚未完成無法啟用。
4	台灣電力股份有限 公司輸變電工程處 中區施工處	九峰 D/S 新建工程(土建統包)	96/09/29	鐵塔用地未取得線路無法引入。
5	台灣電力股份有限 公司輸變電工程處 中區施工處	中港~中沙 161kv、中港~龍泉 69kv 線電纜管 路設計及施工統包工程	97/07/10	俟另案電纜工程發包施作後始可送電。
6	台灣電力股份有限 公司輸變電工程處 南區施工處	農一一次配電變電所統包工程	尚未完工	尚待輸電線路完工始能加入系統。
7	台灣自來水公司北 區工程處	平鎮淨水場廢水處理改善工程	尚未完工	未積極擬定統包規範及辦理採購招標作業；對於平 鎮淨水場因過量排放廢水，影響工程施工；開工後 因現況位置與統包規範不符、土地逕為分割尚未完 成等因素。

8	臺灣糖業股份有限公司臺中區處	台中西屯量販店新建統包工程	96/3/18	未查察土地使用管制，計畫預算未依規定程序編列，延宕執行；未達經濟規模，亦未有效因應改善，肇致連年虧損。
9	台灣中油股份有限公司	「多角化事業處小口徑流量校正實驗室設備增設工程」	97/12/16	完工期限延宕超過2年8個月，未達統包增進效率之目的；廠商未施作滑動機構，無法達成契約預定效用。
10	漢翔航空工業股份有限公司	沙鹿廠區飛航服務棚廠及停機坪籌建工程統包案	97/09/11	未審慎考量機場相關禁限建管制規定，致建造執照取得延誤，增費公帑支出；未督促監造廠商善盡監造及文件審查職責，肇致統包商施工未符設計圖說功能品質；完工後經營績效未達計畫目標。
11	行政院農業委員會林業試驗所	森林生態保育館新建工程委託規劃設計暨施工案	96/02/16	經費移作莫拉克災損使用，未完成內部設備及裝修，建物已閒置2年餘，無法進駐使用。
12	國立自然科學博物館	「竹山車籠埔斷層槽溝保存計畫」地震及生態園區統包工程	終止契約	國立自然科學博物館接辦後未依原統包需求及經費範圍檢討設計內容，造成不經濟支出等，涉有未盡職責及效能過低情事。
13	基隆市政府工務處	基隆市中正高架橋補強及整修工程	尚未完工	統包商所提方案無法達到補強目標。
14	前臺北縣文化局	臺北縣國際藝術村統包工程	99/3/8	建物1、2樓空間未完成整修，尚未對外營運，申請二期工程經費中。
15	臺北市政府文化局	公館新世界及大稻埕觀光劇場暨景觀營造統包工程	98/10/30	明日世界營運單位整合中；水源劇場尚未營運。
16	桃園縣政府環保處	桃園縣環保科技園區統包工程	96/08/13	建廠率偏低。
17	新竹縣尖石鄉公所	尖石鄉公所行政大樓新建工程(第一期)案	98/9/15	經費有限分期籌措興建，迨後續工程完成始能遷入使用。
18	新竹縣政府工務處	新竹縣竹北市污水下水道系統第一期實施計畫-水資源回收中心新建工程統包計畫	97/12/23	用戶接管工程期程未能配合，生活污水量低。

19	新竹縣政府工務處	竹東鎮污水下水道系統第一期實施計畫水資源回收中心新建統包工程	98/08/31	用戶接管工程期程未能配合(僅完成1650戶),生活污水量低。
20	新竹縣政府環境保護局	「96年度新竹縣環保教育館工程規劃設計施工統包案」	98/06/21	未擬具綜合規劃及基本設計據以撰寫機關需求書,廠商細部設計成果亦未審慎審查,致完工後淪為開會或放映相關影片之場所,影響教育民眾、推展環保與資源回收再利用等計畫效益目標之達成。
21	新竹縣政府環境保護局	「新竹縣湖口垃圾轉運站採購及興建工程規劃設計施工統包案」	尚未全部完工	機關政策反覆,工程進度落後逾18個月仍未完成;廠商細部設計成果無法達成契約要求;部分驗收未依契約辦理試車及試運轉作業,致廠房及設備驗收後,無法運作使用。
22	彰化縣彰化市公所	彰化縣彰化市草子埔垃圾衛生掩埋場封閉復育統包工程	無法完工啟用	未依彰化縣政府指示,取得用地共有人之同意,致工程開工後,與地主爭議不斷無法完工,迄99年11月止,延宕約2年,並增加用地租金約1,700萬元。
23	雲林縣政府工務處	新闢斗六聯絡道路改善工程	無法完工啟用	土地所有權人抗爭,用地無法順利取得;機關將地上改良物查估及用地取得相關作業納入統包需求及契約工作範圍。
24	前臺南縣西港鄉公所	西港鄉第四公墓內興建納骨堂計畫工程	97/6/10	完工多年尚處申請使用階段。
25	前高雄縣岡山镇公所	岡山镇台灣螺絲博物館新建統包工程	95/02/27	機關需求變更,經費大幅增加;廠商財務困難、出工不順;內部裝修尚在施工,執行超過6年無法開放使用。
26	高雄市政府交通局	生態交通系統設施計畫	94/11/30	多處自行車架使用率甚低。
27	屏東縣內埔鄉公所	內埔鄉第一公墓納骨堂興建工程統包採購案	94/10/07	原計畫提供納骨(灰)罈2萬5,000個,基本設計所列需求僅骨灰櫃、骨骸櫃,合計7,000個。
28	屏東縣崁頂鄉公所	崁頂鄉老人長期照護中心統包新建工程	尚未完工	未依公告條件遴選符合資格之專案管理廠商,肇致

				解約及工程停工；未善盡統包履約品質督導責任，施工查核列為丙等，未研謀有效因應措施，放任工程長期停工，徒增公帑不經濟支出；且未經具體評估分析，即決定續建，徒增完工後閒置及無法順利償還貸款之風險；契約付款規定及估驗計價不當，肇致溢付工程款，且迄今尚未收回。
29	宜蘭縣羅東鎮公所	羅東鎮公正地下停車場興建統包工程	98/02/20	停車場營運績效未達計畫目標。
30	花蓮縣新城鄉公所	新城鄉全鄉監視系統設置及佳林整建部落新風貌等二項統包工程	93/12/15	損壞後欠缺經費，失去功能。
31	臺東縣鹿野鄉公所	臺東縣鹿野鄉客家特色文化加值產業發展計畫設計及施工統包工程	95/3/3	廠商所提方案不符計畫目標仍獲機關同意；未報經補助機關同意，擅自變更原計畫執行方式，嚴重破壞重要客家文化資產之修復與保存；執行逾5年未依原計畫開放營運。
32	臺東縣關山鎮公所	關山鎮社區表演新建設計及施工統包工程	94/11/25	PCM專業及人員不足，設計審查延誤162天，施工品質不如預期；損壞後頂棚未復原，使用率低。