

## 低污染氣體滅火設備工程 系統測試報告

| 工程名稱：  |                               |                  |                                      |   |       |
|--|-------------------------------|------------------|--------------------------------------|---|-------|
| 工程地點：  |                               |                  |                                      |   |       |
| 測試區域：  |                               |                  |                                      |   |       |
| 測試日期：  |                               |                  |                                      |   |       |
| 項目   | 測 試 內 容                       | 設<br>備<br>數<br>量 | 測<br>試<br>正<br>常<br>（<br>正<br>常<br>） | 測<br>試<br>結<br>果<br>（<br>不<br>正<br>常<br>） | 無此項測試 |
| 1  | 主機內指示燈、蜂鳴器動作試驗                |                  |                                      |   |       |
| 2  | 主機內預備電源動作試驗 VDC               |                  |                                      |   |       |
| 3  | 探測器設備動作試驗 / 斷線偵測試驗            |                  |                                      |   |       |
| 4  | 暫停開關動作試驗 / 斷線偵測試驗             |                  |                                      |   |       |
| 5  | 手動開關動作試驗 / 斷線偵測試驗             |                  |                                      |   |       |
| 6  | 警鈴設備動作試驗 / 斷線偵測試驗             |                  |                                      |   |       |
| 7  | 火災燈設備動作試驗 / 斷線偵測試驗            |                  |                                      |   |       |
| 8  | 蜂鳴器設備動作試驗 / 斷線偵測試驗            |                  |                                      |   |       |
| 9  | 釋放燈設備動作試驗 / 斷線偵測試驗            |                  |                                      |   |       |
| 10   | 藥劑釋放模組設備（包含壓力開關）動作試驗 / 斷線偵測試驗 |                  |                                      |   |       |
| 11   | 啟動器迴路以 LED 燈動作試驗/斷線偵測試驗       |                  |                                      |   |       |
| 12   | 系統接地偵測功能試驗                    |                  |                                      |   |       |
| 13   | 鋼瓶固定檢查                        |                  |                                      |   |       |
| 14   | 鋼瓶標示牌及藥劑標示檢查 LLi： 吋           |                  |                                      |   |       |
| 15   | 噴瓶設備、感知設備及導管安裝檢查              |                  |                                      |   |       |
| 16   | 系統連動控制動作試驗                    |                  |                                      |   |       |
| 17   | 系統移報動作動作試驗                    |                  |                                      |   |       |
| 測試意見說明：  |                               |                  |                                      |   |       |
| 現場會檢人員：  |                               |                  | 測試工程師：                               |   |       |
|  |                               |                  | 施 工：                                 |   |       |
| ※系統測試注意事項：   |                               |                  |                                      |   |       |
| 1. 測試前確認啟動器是否已安裝， <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否。 |                               |                  |                                      |   |       |
| 2. 每一項設備及元件務必確實清點及測試。  |                               |                  |                                      |   |       |

