

低污染氣體滅火設備工程 系統測試報告

工程名稱：					
工程地點：					
測試區域：					
測試日期：					
項目	測 試 內 容	設 備 數 量	測 試 正 常 (正 常)	測 試 結 果 (不 正 常)	無此項測試
1	主機內指示燈、蜂鳴器動作試驗				
2	主機內預備電源動作試驗_____VDC				
3	探測器設備動作試驗 / 斷線偵測試驗				
4	暫停開關動作試驗 / 斷線偵測試驗				
5	手動開關動作試驗 / 斷線偵測試驗				
6	警鈴設備動作試驗 / 斷線偵測試驗				
7	火災燈設備動作試驗 / 斷線偵測試驗				
8	蜂鳴器設備動作試驗 / 斷線偵測試驗				
9	釋放燈設備動作試驗 / 斷線偵測試驗				
10	藥劑釋放模組設備 (包含壓力開關) 動作試驗 / 斷線偵測試驗				
11	啟動器迴路以 LED 燈動作試驗/斷線偵測試驗				
12	系統接地偵測功能試驗				
13	鋼瓶固定檢查				
14	鋼瓶標示牌及藥劑標示檢查 LLi: _____吋				
15	噴瓶設備、感知設備及導管安裝檢查				
16	系統連動控制動作試驗				
17	系統移報動作動作試驗				
測試意見說明：					
現場會檢人員：		測試工程師：			
		施 工：			
※系統測試注意事項：					
1. 測試前確認啟動器是否已安裝， ☐ 是 ☐ 否。					
2. 每一項設備及元件務必確實清點及測試。					