

監 造 人 現 地 勘 驗 檢 查 報 告 表

建照號碼		建字第	號	檢 查 日 期		年 月 日	
雜		雜		開 工 日 期		年 月 日	
勘驗項目				竣 工 日 期		年 月 日	
檢 查 項 目			檢 查 結 果	檢 查 項 目			檢 查 結 果
放 樣 勘 驗	1.建築線經查核現場與指示（定）圖相符。			地 上 層 勘 驗	1.主要構造位置、高度、面積與核准圖相符。		
	2.核准圖使用基地經查核與起造人指界之（複丈）尺寸相符。				2.主要構造尺寸、構材尺寸及其配置與核准圖相符。		
	3.拆除舊有房屋之安全措施與計畫相符。				3.主要構造所使用材料品質、強度經查核符合規定。		
	4.建照核發列管或注意事項已辦理。				4.現場施工進度與申報勘驗項目相符。		
地 下 層 勘 驗	1.地下室開挖安全措施與施工計畫相符。			綜 合 意 見	5.建照核發列管或注意事項已辦理。		
	2.主要構造位置、高度、面積與核准圖相符。				同 意 本工程經勘驗 會同申報，請派員勘驗。 不同意 此 致 臺北市政府工務局 監造人： （簽章）		
	3.主要構造尺寸、構材尺寸及其配置與核准圖相符。						
	4.主要構造尺寸所使用材料品質、強度經查核符合規定。						
	5.按設計進行地質改良並經試驗合格。						
	6.按設計進行基樁施工並經試驗合格。						
	7.現場施工進度與申報勘驗項目相符。						
	8.建照核發列管或注意事項已辦理。						