

附表三

施工吊梁用固定式起重機推進中自主檢查表

工程名稱		檢查日期	
合約編號			
施工位置	第 單元	墩號：	~
檢查結果 符號說明	V 與設計圖相符 X 構造上有缺陷需改正後再確認 △ 缺點已改正 / 無此項檢查項目以/表示		
檢查點	查核細項	檢查結果	缺失及改善情形
機械部分	工作車推進依該工作車標準作業程序進行自主檢查並做成紀錄		
	作業範圍全面淨空，並設置警戒或圍圍管制		
	因移動工作車作業將護欄拆除，應於臨橋梁邊緣及開口處設置警示措施；作業人員應確實使用安全帶。		
	夜間作業應有足夠之照明設備。		
	落差超過1.5m，應設置符合規定上下設備。		
	物料堆置地面應固定，堆疊高度及位置須符合法規規定；少許物料需以袋裝或桶裝並加以固定		
	檢核油壓幫浦確認正確運轉中		
	工作車無異狀、異音		
	檢核各油壓系統是否正常		
	檢核推進操作是否正常		
	各工作車推進中各安全措施		
	各支承已依操作手冊之位置定位		
	工作車定位後支撐處前後腳固定確實		
	作業時應指派專人在場全程指揮監督		
檢查前支撐梁與墩頂柱頭節塊錨錠鋼棒操作情形			
檢查中支撐梁與墩頂柱頭節塊錨錠鋼棒操作情形			
檢查後支撐梁與墩頂柱頭節塊錨錠鋼棒操作情形			
其他	作業範圍下方，派員管制禁止人員進入		
說明: 1.本表應於推進作業中實施檢查。 2.檢查狀況『合格』者應於『檢查結果』內打『V』，『不合格』者需於該項目之『缺失及改善說明』欄內說明改善方式。 3.本檢查表經工地主任批示後，由安衛人員製檔存查。			

現場檢查人員：

安全衛生人員：

工地主任：