

附表四

### 施工吊梁用固定式起重機推進後自主檢查表

工程名稱		檢查日期	
合約編號			
施工位置	第                      單元	墩號：	~
檢查結果 符號說明	V 與設計圖相符                                      X 構造上有缺陷需改正後再確認 △ 缺點已改正                                        / 無此項檢查項目以/表示		
檢查點	查核細項	檢查結果	缺失及改善情形
機械部分	檢核確認吊裝節塊之移動捲揚機及相關裝置(千斤頂等)與供應商提供之規格相符一致		
	檢核節塊吊具所有可動節點是否有足夠之潤滑及清潔		
	檢核節塊吊具之所有油壓系統		
	檢核起吊節塊所使用之鋼棒無異狀(有異狀予以更新)		
	檢核固定節塊之高拉力鋼棒是否維持直線狀態，及錨錠螺帽是否正確鎖定。		
	目視檢核吊昇鋼索是否有損壞異狀，並確認已潤滑符合供應商指定之要求。		
	節塊吊裝前檢查工作車各接點及支撐梁無異常		
	前支撐座水平精度是否符合需求		
	後支撐座水平精度是否符合需求		
	前支撐座墊片高度及是否平整		
後支撐座墊片高度及是否平整			
使用之手工具等，應繫上安全繩或置放於工作袋內以防止脫落			
作業時應指派專人在場全程指揮監督			
說明： 1.本表應於推進完成後即實施檢查。 2.檢查狀況『合格』者應於『檢查結果』內打『V』，『不合格』者需於該項目之『缺失及改善說明』欄內說明改善方式。 3.本檢查表經工地主任批示後，由安衛人員製檔存查。			

現場檢查人員：

安全衛生人員：

工地主任：