

## 承造人及營造業技師施工勘驗報告表

建照號碼		建地第		號		檢查日期		年		月		日	
雜		雜				開工日期		年		月		日	
勘驗項目						竣工日期		年		月		日	
檢 查 項 目				檢 查 結 果		檢 查 項 目				檢 查 結 果			
												承造人	營造業技師
放 樣 勘 驗	1.建築線依指示實圖現場引測無誤。					地 上 層 勘 驗	1.主要構造所使用材料品質、強度經查核符合規定。						
	2.基地施工標高引測無誤。						2.主要構造位置、高度、面積按核圖施工無誤。						
	3.公共設施位置與實測圖標示無誤。						3.主要構造尺寸與核准圖相符。						
	4.建物按核准圖於現場取樣無誤。						4.主要構造所使用材料規格、尺寸、配置、數量及組立方式符合規定。						
	5.核准圖使用基地經查核與起造人指界之(複丈)尺寸相符。						5.模板支撐符合規定。						
	6.現地依施工計畫施工無誤。						6.騎樓按圖施工並與紅磚人行道、兩側騎樓順平。						
	7.建築列管或注意事項已辦理。						7.停車場標高引測無誤。						
地 下 層 勘 驗	1.地下室開挖方式及安全措施符合規定。					8.山坡地水土保持措施符合規定。							
	2.主要構造所使用材料品質、強度經查核符合規定。					9.擋土安全措施合規定。							
	3.主要構造位置、高度、面積按核准圖施工無誤。					10.現場施工進度與申報勘驗進度相符。							
	4.主要構造尺寸與核准圖相符。					11.工程施工及施工場所安全措施符合規定。							
	5.主要構造使用材料規格、尺寸、配置、數量及組立方式符合規定。					12.建管列管注意事項已辦理。							
	6.模板支撐符合規定。												
勘 驗	7.地質改良按核准圖施工並經試驗合格。					綜 合 意 見	本工程上列項目按圖施工完成 請派員勘驗，此致 臺北市政府工務局  承 造 人： (簽章) 營造業技師： (簽章)						
	8.基樁按核准圖施工並經試驗合格。												
	9.現場施工進度與申報勘驗項目。												
	10.工程施工及施工場所安全措施符合規定。												
	11.建照列管注意事項已辦理。												