

工程名稱：_____	會同單位	工程處	工務所	承包商
稽查人員：_____	會同人員			
稽查時間：__年__月__日__時__分				
01 安衛管理：	01	03 高壓氣體容器依規定儲存／搬運／使用		☐
01 安衛管理人員 奉核 常駐 專責 計畫表	☐ ☐ ☐ ☐	08 環境保護／污染防制：		08
02 主管／管理／指揮／監督人員執行安衛管理	☐	01 設沖洗設備 沖洗乾淨 車體不漏不污染	☐ ☐ ☐	
管線之會勘／標示及開挖實之確認／督導	☐	02 地面灑水／餘土覆蓋／設備充足不致塵土飛揚	☐	
清運前傳真環保局日期／時間／數量／路線	☐	03 工區地面 積水 油污污染 污泥遍佈	☐ ☐ ☐	
03 自動檢查？製表／陳核 檢查結果與現況相符合缺失改正	☐ ☐	04 環境／房舍／廁所 保持清潔 設適量廁所	☐ ☐	
04 緊急救援／消防編組？電話表 方案 演練	☐ ☐ ☐	05 污泥／污水不流出工區 放流水低於標準	☐ ☐	
05 協議組織？會議紀錄 編組 落實決議案	☐ ☐ ☐	臨時／附近排水系統 污泥水處理固化	☐ ☐	
06 安全告示牌？設置 內容更新	☐ ☐	06 噪音管制？小於法定標準 備置噪音計	☐ ☐	
07 教育訓練 作業主管 勞工	☐ ☐	定期檢測並做成紀錄	☐	
08 勞檢所檢查缺失改善	☐	09 交通管制：		09
02 個人防護具：	02	01 設置交通管制員？	☐	
01 工作服？（上衣／長褲／鞋子）	☐	車輛進出工地時	☐	
02 安全帽？（進入工區所有人員）	☐	起重吊車吊桿超越工區圍籬時	☐	
03 電鍍 氣鍍防護？（護目鏡／手套）	☐ ☐	估據公路作業時	☐	
● 04 高架作業防護？（安全帶）	☐	02 施工交通安全管制設施	☐	
05 破碎機防護？（手套／耳塞／護目鏡／口罩）	☐	道路槽化警示設施設置／良好	☐	
03 開口／開挖之管制	03	覆蓋板？（防滑／平順／密接）	☐	
● 01 人／物防墜措施？護欄／護蓋／警示	☐	工區周圍道路無坑洞／平整不影響安全？	☐	
安全防護網／安全母索	☐	臨時行人通道／安全走廊／安全防護網？	☐	
02 開挖深≥1.5m之緊急逃生梯？坑內人員距逃生梯≤10m 安全性	☐	10 圍籬門禁：		10
● 03 擋土支撐？（深≥1.5m有崩塌之虞者）	☐	01 圍籬？清洗／維護 混凝土基座 警示設施	☐ ☐ ☐	
04 挖除之土方堆置於距開挖邊緣≥1m？	☐	施工圍籬 不得任意開口	☐ ☐	
04 工作梯／施工架／工作台之管制：	04	02 出入口 派員確實管制 無車輛進出時封閉	☐	
01 工作梯	☐	11 火災防護：		11
梯頂端高於平台1m／護欄設施？	☐	01 消防措施？設備數量／位置 檢查維護	☐ ☐ ☐	
工作梯不得實於易移動位置／固定栓牢	☐	易燃易爆物 2m內不得放置／使用著引火物	☐	
● 高差>1.5m設安全上下之工作梯？	☐	12 隧道作業：		12
● 02 護欄安全性？（上／中欄杆／腳趾板／強度）	☐	01 出入人員管制？（設置／管制／資料／確實）	☐	
03 高度≥3m／載重≥500kg 施工架經技師簽證？	☐	02 緊急救援方案及撤離計畫？	☐	
● 04 模板支撐 施工架基座安全性？	☐ ☐	03 緊急起吊設備？（豎坑深≥20m）	☐	
● 05 工作台／走道安全性？	☐	04 自救站 自救器 每日檢查 自救訓練？	☐ ☐ ☐ ☐	
06 竹製工作梯／施工架／工作台經工務所核准？	☐	05 通訊設備？（位置／保養／不斷電／通訊規劃）	☐	
07 工作梯／施工架／工作台之維護？	☐	06 檢測儀器？（易燃氣／有害氣體／氧氣／校正）	☐	
05 臨時用電之管制：	05	07 有害氣體，合氧量測定頻率／紀錄？	☐	
● 01 橫越通路之延長電線高架／防護？	☐	08 禁止銲接／氣割／點火／吸煙？	☐	
● 02 接地 漏電斷路器 配電箱 電擊防止裝置（高度>2m之鋼架上電鍍）？	☐ ☐ ☐ ☐	09 通氣設備／狀況？（氣／流量） 照明設備？	☐ ☐	
03 線路／插座插頭／開關／接頭／配電箱之防水性	☐	10 緊急供電系統？（設置／保養／立即啟動並聯）	☐	
04 延長線 整齊 掛絕緣體上 重負荷電纜	☐ ☐	11 電力系統應與外物絕緣／管（線）路吊掛整齊？	☐	
05 電器設備／工具／電路之接地測試（合格電匠）	☐	12 不得儲存易燃物品？（入口 30m內／隧道內）	☐	
06 重機具及吊車安全：	06	13 壓氣作業：		13
01 挖斗吊勾無安全防護措施不得搭乘攀附 吊掛作業安全／指揮 吊掛中操作手不得離座	☐ ☐	01 作業中，現場有安衛人員	☐	
02 備置滅火器？	☐	02 勞工半年健康檢查紀錄？（醫療／暴露時間）	☐	
03 重機具備置檢點表確實檢點	☐	03 作業人員佩帶識別證？	☐	
04 吊車年度檢查合格證明 吊車操作手訓練合格證明？	☐ ☐	04 加壓室操作員訓練紀錄／執照？	☐	
05 車標示合格編號／吊升荷重／額定速度？	☐	05 急救站內，合格技術員值班？	☐	
06 吊掛／吊車設備檢查	☐	備註：[符號] v：可接受		
鋼索？（一撚斷裂≥10%／磨耗≥7%／扭曲）	☐	△：部分缺失 x：嚴重（或重複）缺失		
防滑舌片（裝置／堪用）	☐	●：有立即發生危險之虞之缺失應立即停工改善		
安全玻璃／過捲揚／過負荷警報裝置？	☐			
07 車輛 非拼裝車／檢驗合格 合法容積	☐ ☐			
07 物料儲存：	07			
01 分類堆置整齊？（模板／建材／下腳料／油桶）	☐			
02 物料堆放 不得影響／道路 做適當防護	☐ ☐			

