

附件七 衛星廣播地球電臺自行審驗報告書

(一) 一般性審驗：

審驗項目	自評	審驗結果	說明	備註
1. 電臺及天線地址與架設許可證(或電臺執照)是否相符	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待澄清 <input type="checkbox"/> 不符合	架設許可證(或電臺執照)備查	
2. 天線高度、基座面積是否與申請相符	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待澄清 <input type="checkbox"/> 不符合		
3. 航空色標與標示燈具是否依規定裝設(天線結構高度超過地平面60m者)	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待澄清 <input type="checkbox"/> 不符合		
4. 電臺天線結構應具有標示燈具，並應與高壓電力線保持安全距離，避免危及公共安全；其電波放射有害人畜之範圍，應設置明顯警告標示，禁止人畜進入。	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待澄清 <input type="checkbox"/> 不符合		
5. 工程日誌	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待澄清 <input type="checkbox"/> 不符合		
6. 電臺之運作 <input type="checkbox"/> 採用遠端(remote)控制 <input type="checkbox"/> 不採用遠端(remote)控制	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待澄清 <input type="checkbox"/> 不符合		
7. 裝設不斷電電源系統	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待澄清 <input type="checkbox"/> 不符合	維持節目信號之暢通及適當品質	
8. 天線發射之最低仰角設定值 (非自動追蹤者免填最低仰角設定值)	<input type="checkbox"/> 符合 最低仰角設定值	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待澄清 <input type="checkbox"/> 不符合	為確保公眾安全及避免干擾其他通信	
9. 高功率放大器及天線之廠牌、型號、數量與架設許可證相符	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待澄清 <input type="checkbox"/> 不符合	架設許可證(或電臺執照)備查	

廣播電視業者章及代表人章：

附件七 衛星廣播地球電臺自行審驗報告書

(二) 技術審驗：

審驗項目	審驗數據	自評	審驗結果	說明	備註
1. 衛星機構認可證明文件	符合衛星機構所定之傳輸規格	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待澄清 <input type="checkbox"/> 不符合	檢附衛星機構認可之測試報告文件或佐證資料	
2. 天線特性	須符合本技術規範	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待澄清 <input type="checkbox"/> 不符合	檢附原廠天線測試報告或現場實測測試報告	
3. 頻率容許度 $1\text{PPM} = 10^{-6}$	依發射頻率由低至高至少測試三個載波頻率 1. 載波頻率 Hz、 Hz、 Hz 容許度標準值為 +/- 10 PPM、 2. 量測值 PPM、 PPM、 PPM	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待澄清 <input type="checkbox"/> 不符合	檢附測試報告(測試時間；每半小時測一次至少連續測12小時以上)	
4. 發射限制	衛星機構所定規範 FCC Part 25規定 本規範所定之規定 (以頻譜分析儀測量之)	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待澄清 <input type="checkbox"/> 不符合	檢附測試報告	
5. 混附波限制	混附波輻射功率不得大於 dBW/4kHz , dBW 相對於期望載波 dB (以頻譜分析儀測量之)	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待澄清 <input type="checkbox"/> 不符合	檢附測試報告	
6. 接地電阻	設備系統接地電阻 \square 50 歐姆 避雷接地系統電阻 \square 10 歐姆	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待澄清 <input type="checkbox"/> 不符合	檢附測試報告	

本業者依法據實填寫審驗之自評內容

日期：

廣播電視業者章及代表人章：

審驗人員：