

科技部中部科學工業園區管理局營建工地污染巡查紀錄單

稽(巡)查時間	年 月 日 時 分 至 時 分				
管制編號	工程名稱				
工程種類	<input type="checkbox"/> 1.建築 (RC) <input type="checkbox"/> 2.建築 (SRC) <input type="checkbox"/> 3.拆除 <input type="checkbox"/> Z.其它		工程類別	<input type="checkbox"/> 第一級 <input type="checkbox"/> 第二級 <input type="checkbox"/> 第三級	天氣 <input type="checkbox"/> 晴天 <input type="checkbox"/> 雨天
起造人	承造人				
工地地址			工地電話		
查核時 施工概況	<input type="checkbox"/> 尚未施工 <input type="checkbox"/> 整地工程 <input type="checkbox"/> 基礎開挖 <input type="checkbox"/> 佈樁工程 <input type="checkbox"/> 擋土工程 <input type="checkbox"/> 地下物主體結構工程 <input type="checkbox"/> 地上物主體結構工程 <input type="checkbox"/> 外部裝修工程 <input type="checkbox"/> 內部裝修工程 <input type="checkbox"/> 附屬設施工程 <input type="checkbox"/> 管線埋設工程 <input type="checkbox"/> 拆除工程 <input type="checkbox"/> 已完工 <input type="checkbox"/> 其他				

營建工程空氣污染防制設施管理辦法工地查核紀錄表

規範項目	空氣污染防制設施採行情形	缺失情形	備註
1. 工地標示牌	<input type="checkbox"/> 依規定設置，且設置內容完整	無缺失	
	<input type="checkbox"/> 依規定設置，但工地標示牌內容未載明或標示部分工地資料		
	<input type="checkbox"/> 未依規定設置工地標示牌		
2. 工地周界	<input type="checkbox"/> 依規定設置，且設置內容完整	無缺失	<input type="checkbox"/> 採用替代防制措施
	<input type="checkbox"/> 圍籬未定著地面 <input type="checkbox"/> 高度不符合等級之規定或種類不符合 <input type="checkbox"/> 未涵蓋全工區		
	<input type="checkbox"/> 簡易圍籬未緊密相連 <input type="checkbox"/> 防溢座阻隔廢水溢流之效果不佳 <input type="checkbox"/> 圍籬未依規定設置定著地面之全阻隔式圍籬或防溢座		
3. 物料堆置	<input type="checkbox"/> 依規定設置，且設置內容完整	無缺失	<input type="checkbox"/> 採用替代防制措施
	<input type="checkbox"/> 防塵布、防塵網未完全覆蓋堆置之物料或破損，致影響防制效果		
	<input type="checkbox"/> 採配合噴灑化學穩定劑方式，但防制效果不佳者 <input type="checkbox"/> 未依規定採行覆蓋防塵布、防塵網或配合噴灑化學穩定劑等設施之一者		
4. 車行路徑	<input type="checkbox"/> 依規定設置，且設置內容完整	無缺失	<input type="checkbox"/> 採用替代防制措施
	<input type="checkbox"/> 第一級營建工程工地內之車行路徑，實施面積未達 80%		
	<input type="checkbox"/> 第二級營建工程工地內之車行路徑，實施面積未達 50%		
	<input type="checkbox"/> 營建工地內或先車設施至主要道路之車行路徑鋪設之鋼板未密合，致影響防制效果		
	<input type="checkbox"/> 營建工地內或洗車設施至主要道路之車行路徑粗級配(或其他同等功能之粒料)鋪設厚度不足，致影響防制效果 <input type="checkbox"/> 營建工地內或洗車設施至主要道路之車行路徑鋪面未清洗，致影響防制效果 <input type="checkbox"/> 營建工地內或洗車設施至主要道路之車行路徑，未採行防制設施		
5. 裸露地表	<input type="checkbox"/> 依規定設置，且設置內容完整	無缺失	<input type="checkbox"/> 採用替代防制措施
	<input type="checkbox"/> 第一級營建工程，實施面積未達 80%		
	<input type="checkbox"/> 第二級營建工程，實施面積未達 50%		
	<input type="checkbox"/> 覆蓋之防塵布或防塵網有破損或毀壞，致影響防制效果		
	<input type="checkbox"/> 鋪設粗級配或其他同等功能之粒料有流失或磨損，致影響防制效果 <input type="checkbox"/> 採定期噴灑化學穩定劑或灑水方式，但噴灑面積、量或頻率不足，致影響防制效果 <input type="checkbox"/> 營建工地裸露地表未採行管理辦法第九條第一項第一款至第六款規定防制措施之一		
6. 工地出入口	<input type="checkbox"/> 依規定設置，且設置內容完整	無缺失	<input type="checkbox"/> 採用替代防制措施
	<input type="checkbox"/> 設置洗車台，未設置防溢座(或其他防止廢水溢流之防制設施)、廢水收集坑及沉砂池		
	<input type="checkbox"/> 工地內無設置洗車台空間，而設置加壓沖洗設備時，未妥善處理洗車廢水		
	<input type="checkbox"/> 車輛離開營建工地時未有效清洗車體及輪胎，其表面附著污泥 <input type="checkbox"/> 營建工地出入口未設置洗車設備，或無設置洗車空間，且未以加壓沖洗設備清洗者		
7. 結構體	<input type="checkbox"/> 依規定設置，且設置內容完整	無缺失	<input type="checkbox"/> 採用替代防制措施
	<input type="checkbox"/> 覆蓋於結構體施工架(鷹架)外緣之防塵布或防塵網，未將結構體及其外牆完全覆蓋或破損，致影響防制效果 <input type="checkbox"/> 營建工程結構體之施工架(鷹架)外緣未覆蓋防塵布或防塵網		
8. 上層物料輸送	<input type="checkbox"/> 依規定設置，且設置內容完整	無缺失	<input type="checkbox"/> 採用替代防制措施
	<input type="checkbox"/> 輸送管道出口之圍籬高度或範圍不足，或灑水效果不佳，致影響防制效果		
	<input type="checkbox"/> 未採行由電梯孔道、建築物內部管道、密閉輸送管道等通道運送或人工搬運方式之一 <input type="checkbox"/> 輸送管道出口未設置可抑制粉塵逸散之圍籬或灑水設施		
9. 運送物料	<input type="checkbox"/> 依規定設置，且設置內容完整	無缺失	<input type="checkbox"/> 採用替代防制措施

車輛機 具	<input type="checkbox"/> 防塵布或其他不透氣覆蓋物未完全覆蓋運載物料 <input type="checkbox"/> 未設置防止載運物料掉落地面之防制設施 <input type="checkbox"/> 防塵布或其他不透氣覆蓋物未捆紮牢固 <input type="checkbox"/> 防塵布或其他不透氣覆蓋物邊緣未延伸覆蓋至車斗上緣以下至少十五公分 <input type="checkbox"/> 採用非密閉車斗，運送具粉塵逸散性之物料，且未使用防塵布或其他不透氣覆蓋物緊密覆蓋		
10.拆除作 業	<input type="checkbox"/> 依規定設置，且設置內容完整 <input type="checkbox"/> 第一級營建工程僅採行加壓噴水設施或於結構體包覆防塵布其中之一者 <input type="checkbox"/> 加壓噴灑水之壓力、水量不足，致影響防制效果 <input type="checkbox"/> 防塵布破損，致影響防制效果 <input type="checkbox"/> 防風屏高度或範圍不足，致影響防制效果 <input type="checkbox"/> 拆除作業時未採行設置加壓噴灑水設施、於結構體包覆防塵布或設置防風屏之一	無缺失	<input type="checkbox"/> 採用替代防制措施
11.粒狀物 排放管 道	<input type="checkbox"/> 依規定設置，且設置內容完整 <input type="checkbox"/> 設置之集塵設備未確實操作 <input type="checkbox"/> 排放粒狀物之排氣井或排風口未設置旋風分離器、袋式集塵器或其他有效之集塵設備	無缺失	<input type="checkbox"/> 採用替代防制措施
12.環說書 內容			
13.現場稽 巡查及處 理情敘述	建議改善事項(以下規定依營建工程空氣污染防制設施管理辦法規定訂定之)： <input type="checkbox"/> 1.工地標示牌(第五條) <input type="checkbox"/> 2.工地周界(第六條) <input type="checkbox"/> 3.物料堆置(第七條) <input type="checkbox"/> 4.車行路徑(第八條) <input type="checkbox"/> 5.裸露地表(第九條) <input type="checkbox"/> 6.工地出入口(第十條) <input type="checkbox"/> 7.結構體(第十一條) <input type="checkbox"/> 8.上層物料輸送(第十二條) <input type="checkbox"/> 9.運送物料車輛機具(第十三條) <input type="checkbox"/> 10.拆除作業(第十四條) <input type="checkbox"/> 11.粒狀物排放管道(第十五條) <input type="checkbox"/> 12.其他建議事項_____		
14.總結	<input type="checkbox"/> 無缺失情形 <input type="checkbox"/> 有缺失，限期至_____年_____月_____日完成改善 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
14.總結	補充說明： ----- ----- -----		
工地(現場)人員簽名		巡查人員簽名	