

## 國家考試開放冷氣試場檢查表

考試名稱：

項次	工作項目	辦理時間	工作內容與執行方式	辦理人員
<b>一、考試前辦理事項：</b>				
1	電力系統評估	考試前 2 週	洽請專任電氣技術人員進行電力系統評估，考試期間用電量是否過載、配電是否合適與鄰近地區供電、用電狀況及評估需否另提用電申請；完成改善輸配電或酌予調整試區試場配置。	電工等試區總務人員
2	冷氣設備檢修維護	考試前 1 週	進行冷氣設備檢修維護，其內容應包括：清洗過濾網與風扇、填充冷媒，改善噪音、滴水及空間密閉性等，並作運轉、電路測試等事宜，如發現故障情形，應儘速洽商修復。	
3	考前檢查	考試前 1 天	試區(借用學校)總務人員配合試區總務領組進行考前檢查，確保用電及冷氣設備正常使用。	試區總務人員及試區總務領組
<b>二、考試期間辦理事項：</b>				
1	冷氣設備開啟及溫度設定	每天第一節考試預備鈴響前三十分鐘	開啟各試場冷氣設備並將試場冷氣溫度統一設定為攝氏二十六度至二十八度，各節之間及中午休息時段不關閉冷氣。	試區總務人員
2	狀況處理	考試期間	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 冷氣噪音：應考人反應噪音過大影響其個人應試者，得自備耳塞並經監場人員查驗後方得使用。</li> <li>2. 冷凝水滴落聲：由試區總務人員以水桶內襯軟布或海棉承接，或裝接導管引流。</li> <li>3. 非屬可立即排除情況：監場人員應打開門窗開啟電扇；試區總務人員得視情況先關閉非必要之電源，並於該節考試結束後立即進行檢修，必要時，請合格冷凍空調技術人員協助辦理。</li> </ol>	監場人員及試區總務人員
3	冷氣設備關閉	每天最後一節考試結束後	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 關閉各試場冷氣設備。</li> <li>2. 使用儲值卡開啟冷氣設備者，由試區總務人員統一收妥儲值卡。</li> </ol>	電工等試區總務人員
<b>備註：</b> 1. 請各試區(學校)配合本表內容，進行相關電力系統評估及冷氣設備檢測等作業，俾利試務工作順利進行。 2. 考試期間，請專任電氣技術人員及電工全程待命，配合進行冷氣之運作檢修等事宜。				