

台北市政府工務局 工程處 工地環境清潔及安全措施檢查表(承包商檢查表)

工程名稱： _____ 表單編號 _____

檢(稽)查人員： _____ 送監造單位、機關、上級機關收件時間： 年 月 日

檢(稽)查時間： ____年__月__日__時__分 甲方收件人： _____

檢查項目：	檢查結果：		檢查結果：
一、環境清潔維護措施 1. 告示牌 <input type="checkbox"/> 設置妥適 <input type="checkbox"/> 內容已更新。 2. 工地範圍內 <input type="checkbox"/> 無積水、 <input type="checkbox"/> 無油污污泥等污染嚴重。 *3. 已設置 <input type="checkbox"/> 洗車設備 <input type="checkbox"/> 沉澱設備。 4. <input type="checkbox"/> 於工地範圍內完成車輛、機具等之沖洗作業。 5. <input type="checkbox"/> 廢水經沉澱處理、 <input type="checkbox"/> 無漫流。 6. <input type="checkbox"/> 無燃燒或融化產生塵煙物質。 7. <input type="checkbox"/> 適時灑水，避免塵土飛揚。 8. <input type="checkbox"/> 工區範圍內及週邊區域排水系統維持排水暢通、無顯著之淤積、堵塞及損壞之情形。 9. 工地範圍外週邊維護區域 <input type="checkbox"/> 無因施工引致積水、 <input type="checkbox"/> 無油污及污泥污染。 10. <input type="checkbox"/> 廢棄物或垃圾未任意堆置於工地範圍或週邊地區。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	*19 圍籬： <input type="checkbox"/> 已維持清潔、 <input type="checkbox"/> 油漆無剝落、 <input type="checkbox"/> 未損壞 *20 除圍籬外其他阻隔設施(交通錐、紐澤西護欄、拒馬、警示帶)、 <input type="checkbox"/> 已依規定數量設置並排列整齊、 <input type="checkbox"/> 夜間已設置警示燈。 *21 <input type="checkbox"/> 同時每一開挖段應以兩個施工段及每一施工段不大於 <u>100</u> 公尺共計 <u>200</u> 公尺為限。(人行道更新工程) *22 <input type="checkbox"/> 寬 <u>15</u> 公尺以下之道路，除依核定之交通維持計畫封閉施工工區外，不得兩側同時開挖施工。 23 <input type="checkbox"/> 均能維持人、車通行空間。 24 <input type="checkbox"/> 依核定之施工段順序分段或單元逐段施工。 25 <input type="checkbox"/> 依規定設置施工所需相關標誌、標線及告示。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
二、材料、機具堆置及安全維護措施： 11 <input type="checkbox"/> 就近利用填方堆置於業主同意之適當地點。 12 <input type="checkbox"/> 工程材料及施工機具堆置整齊、 <input type="checkbox"/> 材料堆置有塵土飛揚之虞者有良好覆蓋。 13 <input type="checkbox"/> 施工機具作業時應避免佔用車道。 *14 <input type="checkbox"/> (續前項) 如屬臨時必要情形，應設交通指揮旗手或以交通錐、連桿設漸變車道並加設警示燈。 15 <input type="checkbox"/> 施工機具未作業時不得停放於路邊。 *16 <input type="checkbox"/> (續前項) 如因施工必要而須停放者，停放地點須經業主同意，不得影響人車通行，且必須於機械週邊以紐澤西護欄、槽鋼或型钢等安全護欄圍設。 *17 <input type="checkbox"/> (續前兩項) 夜間必須加設警示燈。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	26 <input type="checkbox"/> 夜間已依需要設置足夠之照明設施。 27 <input type="checkbox"/> 維持人行之通道平整、 <input type="checkbox"/> 無坑洞。 28 如有尚待施工之孔洞、未植栽樹穴 <input type="checkbox"/> 已良好遮蓋、 <input type="checkbox"/> 設置阻隔設施及 <input type="checkbox"/> 設置警示。 29 <input type="checkbox"/> 工區周邊區域維持車行之道路未因施工損壞路面，而有顯著破裂、凹洞等情形。 30 設置供人行出入之橫向踏板 <input type="checkbox"/> 夠寬、 <input type="checkbox"/> 平整、 <input type="checkbox"/> 穩固、 <input type="checkbox"/> 防滑。 *31 <input type="checkbox"/> 現場依施工需要派置臨時交通指揮人員。 *32 維持通車之覆工版或鐵板 <input type="checkbox"/> 平整無凸角、 <input type="checkbox"/> 無凹陷、 <input type="checkbox"/> 無過大之間隙、 <input type="checkbox"/> 防滑。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
三、維持車行及人行安全措施： *18 圍籬： <input type="checkbox"/> 按規定設置、 <input type="checkbox"/> 已設置警示燈(閃光燈)。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

備註： _____

填表說明：1.備註欄記載其餘未列表事項。2.檢查項目*記號者，如合約未規定項目或工程無需要者，則予劃除檢查欄。3.各工程處得依工程特殊需要增訂檢查項目。4.本表應填寫二份，監造單位及承包商雙方各持乙份留存。5.檢查項目每一小項 ，如檢查不合格即打x；合格打v，如檢查項目有一小項打x時檢查結果之 即打x(視為不合格)；合格即打v。