發文字號:臺北市政府法規委員會 97.06.26 北市法三字第 09731531100 號函

發文日期:民國 97 年 06 月 26 日

要 旨:臺北市市場管理處之整修工程,未依規定在履約期程屆滿前辦理契約變更程序,亦 未於工程結算驗收時對結算金額提出異議,廠商針對物價調整爭議,得依政府採購 法規定向臺北市政府採購申訴審議委員會申請調解

主旨:有關本市市場處 7 樓辦公室整修工程承包商於工程結案後始提出辦理物價調整乙案, 茲提供法律意見如說明,請查照。

說明:

- 一、復 貴局 97 年 6 月 10 日北市產業授市字第 09730857200 號函。
- 二、查行政院 93 年 5 月 3 日院授工企字 09300172931 號函「中央機關已訂約工程因應國內營建物價變動之物價調整處理原則」係為中央或地方行政機關為因應物價變動,無論採購契約中有無定有物價調整規定,均得與廠商辦理契約內容變更,加列物價指數調整處理原則(附件 1 供參)。惟旨揭工程未依規定在履約期程屆滿前辦理契約變更程序,亦未於工程結算驗收時對結算金額提出異議,故 貴局不同意承包廠商提出辦理物價調整變更契約尚難謂違法。惟該廠商針對此一物價調整之爭議,似仍得依據政府採購法第 85 條之 1 規定向本府採購申訴審議委員會申請調解,蓋其依契約所生之請求權時效似尚未消滅,爰建議 貴局本於職權衡量酌處,以免程序耗費。

三、以上意見,敬請卓參。

正本:臺北市政府產業發展局

副本:臺北市政府工務局

(本函釋說明二援引政府採購法第85條之1規定,已於105年1月6日修正相關內容。)